

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	692,094,000	0	0	692,094,000	176,106,000	142,592,850	0	142,592,850	80.97	-33,513,150	-19.03		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	6,782,000	2,984,176	0	2,984,176	44.00	-3,797,824	-56.00	全校區污水納管與機電管路工程：辦理變更設計造成請款進度落後。	全校區污水納管與機電管路工程：待變更設計作業完成後儘速辦理工程估驗計價作業。
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	6,782,000	733,095	0	733,095	10.81	-6,048,905	-89.19		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,251,081	0	2,251,081		2,251,081			
房屋及建築	0	0	0	8,366,000	8,366,000	8,366,000	7,865,063	0	7,865,063	94.01	-500,937	-5.99		
房屋及建築	0	0	0	8,366,000	8,366,000	8,366,000	2,162,145	0	2,162,145	25.84	-6,203,855	-74.16		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,702,918	0	5,702,918		5,702,918			
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,578,000	477,348,000	121,635,000	109,420,596	0	109,420,596	89.96	-12,214,404	-10.04	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,578,000	477,348,000	121,635,000	100,252,665	0	100,252,665	82.42	-21,382,335	-17.58		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	9,167,931	0	9,167,931		9,167,931			
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	16,923,000	15,851,491	0	15,851,491	93.67	-1,071,509	-6.33		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	16,923,000	15,850,997	0	15,850,997	93.67	-1,072,003	-6.33		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	494	0	494		494			
什項設備	0	181,359,000	0	-16,804,000	164,555,000	22,400,000	6,471,524	0	6,471,524	28.89	-15,928,476	-71.11	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
什項設備	0	181,359,000	0	-16,804,000	164,555,000	22,400,000	5,888,266	0	5,888,266	26.29	-16,511,734	-73.71		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	583,258	0	583,258		583,258			
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	176,106,000	142,592,850	0	142,592,850	80.97	-33,513,150	-19.03	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：辦理變更設計造成請款進	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：待變更設計作業完成後儘速

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
												-33,513,150		
不動產、廠房及 設備	0	692,094,000	0	0	692,094,000	176,106,000	142,592,850	0	142,592,850	80.97	-33,513,150	-19.03	度落後。 2.機械及設備： 配合學校教學研 究需求依實際數 列支。 3.什項設備：配 合學校教學研 究需求依實際數 列支。 辦理工程估驗計 價作業。 2.機械及設備： 請各單位依期程 規定辦理。 3.什項設備：請 各單位依期程規 定辦理。	
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	6,782,000	2,984,176	0	2,984,176	44.00	-3,797,824	-56.00		
房屋及建築	0	0	0	8,366,000	8,366,000	8,366,000	7,865,063	0	7,865,063	94.01	-500,937	-5.99		
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,578,000	477,348,000	121,635,000	109,420,596	0	109,420,596	89.96	-12,214,404	-10.04		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	16,923,000	15,851,491	0	15,851,491	93.67	-1,071,509	-6.33		
什項設備	0	181,359,000	0	-16,804,000	164,555,000	22,400,000	6,471,524	0	6,471,524	28.89	-15,928,476	-71.11		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	176,106,000	142,592,850	0	142,592,850	80.97	-33,513,150	-19.03		

保存年限:10年